

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका दुर्छिम, खोटाङको आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

क. कृषि तथा पशु विकास शाखा तर्फ

- नयाँ बाखा पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा ५ ओटा खोर निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको।
- बंगुर प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ६०% अनुदान साझेदारीमा १६ ओटा खोर निर्माणका लागि सम्झौता भएको।
- पशुहरुमा खोरेत, पिपिआर, स्वाइन फिवर, एच.एस.बि.क्यू. खोप कार्यक्रम संचालन भईरहेको।
- बदाम उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ५ मुरी भन्दा बढी बदाम उत्पादन गर्ने कुल १५८ घरधुरीका कृषकलाई रु. ६,३२,९००/- प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको छ।
- ६०% अनुदानमा कृषि औजार खरिद तथा वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत १२ कृषक/कृषि समूहलाई कुल लागत (रु. ६८,२५०) को ६०% (रु. ४०,९५०) नगरपालिका र ४०% (२७,३००) कृषकको लागत साझेदारीमा मिनी टिलर वितरण गरिएको।
- किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै नगरपालिका भरिका कृषकलाई सूचीकरणमा आबद्ध गराउन सहजकर्ता छनौट गरी सूचीकरण कार्यलाई थप सुदृढ गरी तीव्रताका साथ अगाडी बढाइएको।
- हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा रहेका सक्रिय कृषक/कृषि समूहहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजार सुनिश्चितता सहित अकबरे खुर्सानाको उत्पादन गर्ने हेतुले विभिन्न वडाहरुका कुल १२८ घरधुरीले उत्पादन गर्नेगरी खुर्सानाको ब्याड नर्सरी/राखिएको।
- कृषि, पशुपंक्षीसंग सम्बन्धित लघुउद्यमीलाई ऋणको ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सक्रिय कृषक/कृषि समूहबाट आवेदन संकलन/छनौट गरी अनुगमन र मुल्यांकन प्रकृत्यामा रहेको छ।

ख. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

१. माघ महिनासम्मको नियमित रुपमा मासिक तलब भत्ता निकासा भएको,
२. कक्षा १-५ का विद्यार्थीहरुको दिवा खाजा वापतको रकम पौष महिनासम्मको निकासा भएको,
३. शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान वापतको रकम १०० प्रतिशत निकासा भएको,
४. एस.ई.ई परीक्षा २०८० मा उत्कृष्ट विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गरेको र उक्त प्रोत्साहन रकम निकासा भएको,
५. माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिई आएका विज्ञान विषयका २ शिक्षकलाई विषयगत रिक्त दरबन्दीमा समयमै तपसिल बमोजिम पदस्थापन गरिएको,

६. निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिई आएका ५ जना विषयगत शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा समयमै पदस्थापन गरिएको,
७. विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन शीर्षक अन्तर्गत विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आइ.सि.टि. सामग्री खरिद प्रकृत्यामा रहेको,
८. विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान निकासा गरिएको,
९. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधी समाप्त भएका ३३ विद्यालयलाई पुनर्गठन प्रकृत्या सुरु गरिएको
१०. प्रारम्भिक बालविकास तहमा विद्यालय शैक्षिक सुधारका लागि रातो बङ्गलासँग प्रारम्भिक छलफल तथा सहकार्यका प्रकृत्या सुरु गरिएको,
११. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको पाँचौँ अन्तर माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता २०८१ माघ २-४ सम्म हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका १० साल्पा खेल मैदानमा सम्य र भव्य रुपमा सम्पन्न भएको,
१२. पाँचौँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता २०८१ को विद्यालयलाई दिने व्यवस्थापन खर्च, विद्यार्थीको सहभागीता तथा भौगोलीक दुरीका आधारमा वितरण गरिएको,
१३. सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखापरिक्षण गर्नको लागि लेखापरिक्षक आवेदन आव्हान गरि नियमानुसार सुचीकृत लेखापरिक्षकहरूलाई विद्यालयहरूको लेखापरिक्षणका लागि खटाइएको,
१४. विद्यार्थीहरूको बौद्धिकता परिक्षण तथा सिकाई प्रति उत्प्रेरित गर्नका निमित्त ट्यालेन्ट हन्ट प्रतियोगिता अन्तर्गत कक्षा १-५ सम्म वडा स्तर तथा कक्षा १-१० सम्म नगर स्तरिय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन गरि प्रथम द्वितीय र तृतीय स्थान हासील गर्ने विद्यालयहरूलाई नगद पुरस्कार वितरण गरिएको,
१५. सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको कक्षा ४-९ मा परिक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन नगर स्तरमै सम्पूर्ण तयारी भइरहेको,
१६. विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ तपसिल बमोजिमका विद्यालयमा पक्की भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य सुरु भएको,

क्र.स.	विद्यालयको नाम	वडा नं.	भवनको प्रकार	कैफियत
१	बुलापन्थे मा.वि., धितुङ	८	पहिलो तलामाथि ३ कोठा थप	
२	ज्योति मा.वि., राजापानी	११	१ तले ३ कोठे भवन	

३	पञ्चकौशिका आ.वि., राजापानी	११	१ तले ३ कोठे भवन	
४	कालिका आ.वि., अर्खौले	१०	१ तले ३ कोठे भवन	
५	कलंका आ.वि., च्यास्मिटार	३	१ तले ३ कोठे भवन	

१७. विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ तपसिल बमोजिमका विद्यालयमा पक्की भवन निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान भएको,

क्र.स.	विद्यालयको नाम	वडा नं.	भवनको प्रकार	कैफियत
१	सरस्वती मा.वि., अर्खौले	१०	२ तले ४ कोठे	
२	दाम्ली मा.वि., डिकुवा	२	२ तले ४ कोठे	
३	पिपलडाँडा देविस्थान मा.वि मंगलटार	६	१ तले ३ कोठे	
४	पञ्चाकन्या आ.वि., महादेवस्थान	७	थप ३ कोठा	

क. मेडपा कार्यक्रम तर्फ:

- वडा नं. ७ कात्तिकेमा १५ जना महिलालाई १५ दिने कपासबाट धागो उत्पादन तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- वडा नं. ३ च्यास्मिटारमा १५ जना महिलालाई ७ दिने दुना टपरी सिप विकास तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- वडा नं ३ च्यास्मिटारमा ८ दिने उद्यमशिलता विकास १७ जनालाई तालिम दिई सम्पन्न गरियो ।

ख. नापी शाखा तर्फ:

- नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुबाट आएका २९ वटा निवेदनहरुको आधारमा आवश्यक काम काज गरिएको ।

ग. महिला तथा बालबालिका शाखा

क्र . स	कार्यक्रम तथा योजनाहरु	उद्देश्य	सहभागीहरु	उपलब्धीहरु	बजेट खर्च/
१	बालिका बचत कार्यक्रम	बालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्नु बालिकालाई सम्मान र सरक्षण गर्नु ।	नगरपालिका भित्रको ११ वटै वडामा जन्म भएको बालिका ।	१९८ जना बालिकाहरुको बालिका बचत रकम बैंक खातामा जम्मा भएको ।	९२०००
२	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम।	महिला क्षमताको विकास गर्ने हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नमा सहयोग पुर्याउने ।	विभिन्न जिल्लाबाट महिला फुटबल खेलाडी १६ टिम	महिलाहरुमा खेल सिपको विकास भएको ।	
३	स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या कम गरि दैनिक जिवनयापनमा सहयोग पुर्याउनु ।	११ नं वडाबाट १ जना ५ नं वडाबाट १ जना १ नं वडाबाट १ जना ९ नं वडाबाट २ जना गरि जम्मा ५ जना	५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गरिएको ।	९००००
४	(अपाङ्गता दिवस)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित र पुनःस्थापनामा टेवा पुर्याउने ।	जनप्रतिनिधी शिक्षकमिलिजुली , विधार्थी, समूहका सदस्यहरु वडा सचिव लगाएत विभिन्न वडाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।	हाजिरी जवाफ ,सरसफाई सामाग्री वितरण,वक्तृत्वकला, सहायक सामाग्री वितरण जस्ता कार्यक्रम संचालन भएको ।	५००००
५	विपतमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग कार्यक्रम	जलवायु परिवर्तन लगाएतका कारण प्राकृतिक विपतमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई आकस्मिक सहयोग गर्नु ।	१ नं वडाबाट १ जना २ नं वडाबाट १ जना ३ नं वडाबाट १ जना गरि जम्मा ३ जना	३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई सहयोग गरिएको ।	३००००
६	जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण	नगरपालिका भित्र रहेका जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु लाई परिचय पत्रको पहुँचमा ल्याउनु ।	१ देखि ११ वटै वडा भित्रका जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु	जेष्ठ नागरिक कार्ड विवरण १६ र अपाङ्गता परिचय पत्र क)वर्ग १ जना (ख)वर्ग ६ जना गरी जम्मा ०७ जनालाई वितरण ।	
७	आधारभूत फिजियोथेरापी सेवा प्रदान	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई फिजियोथेरापी र घरमा आधारित प्राथमिक पुनः स्थापना सेवा सहितको सिप प्रदान गर्नु	५ नं वडाबाट ५ जना - ६ नं वडाबाट ४ जना-	सहजकर्ता मार्फत जम्मा १२ पटक फिजियोथेरापी सेवा दिइएको ।	
८	सहयोगी सामाग्री वितरण	दैनिक जिवनयापनमा सहयोग पुर्याउनु ।	३ नं वडाबाट १-	१ वटा हिलचेयर वितरण गरिएको ।	

रोजगार सेवा केन्द्र

क्र.सं.	सभावाट स्वीकृत योजना/कार्यक्रम			संशोधित भए संशोधित योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित (स्थान/टोल)	कैफियत
	नाम	बजेट	लक्ष					
१	अग्राखे पाखुम्पा सडक मर्मत योजना	४,४५,९०३.४१	१	नभएको		५० प्रतिशत	डिकुवा	
२	विचेपु जुकेखोला गोरेटो मर्मत योजना	६,७३,८०१.२१	१	नभएको		५० प्रतिशत	बाँहुनीडाँडा	
३	कोटगौरी धारापानी सडक ग्याविन वाल योजना	१,९१,०२८.४०	१	नभएको		५० प्रतिशत	दुर्छिम	
४	माडखोला सडक मर्मत योजना	२,७६,०००	१	नभएको		५० प्रतिशत	दुर्छिम	
५	गौरी गाउँ, पिपलडाँडा सोलिड, भदौरे मुलघाट ग्याविन वाल योजना	३,४५,०००	१	नभएको		५० प्रतिशत	मंगलटार	
६	चुवाढाड देखि माथिल्लो गाराबु सडक मर्मत योजना	२,७६,०००	१	नभएको		५० प्रतिशत	धितुङ	
७	चिचिङ्गा सल्ले तिमुरे हात्तिटार सडक मर्मत योजना	३,९०,२७९.२२	१	नभएको		५० प्रतिशत	सल्ले	
८	दमाई गाउँ फेदी बाटो सोलिड जाली मर्मत योजना	२,७६,०००	१	नभएको			अखौले	
९	स्वास्थ्य चौकि छोर्दिपा सडक योजना	४,१४,०००	१	नभएको			च्यास्मिटार	
जम्मा रकम रु		३२,८८,०१२						

मुख्य उपलब्धीहरू:

१. कामका लागि पारिश्रमिक आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि ९ वटा योजना सम्झौता भई योजनाको काम भइरहेको छ ।
२. कामका लागि पारिश्रमिक आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि १ वटा योजनाको प्राविधिक लागत स्टिमेट भइसकेको छ ।
३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई श्रम स्वीकृति र नविकरणका लागि सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
४. कार्यस्थलमा आधारित सीप/क्षमता तालिम र जीवन उपयोगी सीप तालिम कान्तिपुर पश्चिमाञ्चल टेक्निकल कलेज माफर्त बाँहुनीडाँडा र डिकुवामा ४० जनालाई तालिम दिईरहेका छन् ।
५. हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको रोजगार रणनीतिक योजना, २०८१ निर्माणको प्रकृयामा रहेको छ ।
६. वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको परिवार/विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि FEWIMS माफर्त आवश्यक कागजातहरू पेश गरिएको छ ।

घ. स्वास्थ्य शाखा तर्फ

खोपको प्रकार	बि.सी.जी. (BCG)	रोटा (Rota)		पोलियो (OPV)			एफ.आई.पि.भी. (FIPV)		पी. सी. भी. (PCV)			डी.पी. टी.-हेप वि.- हिब. (DPT, Hep-B, Hib)			दादुरारुबेला (MR)		जे.ई (JE)	टाईफाईड (TCV)	२३ म. भिन्न पूर्णखोप प्राप्त गरेका बच्चा
		पहिलो	दोस्रो	पहिलो	दोस्रो	तेस्रो	पहिलो	दोस्रो	पहिलो	दोस्रो	तेस्रो	पहिलो	दोस्रो	तेस्रो	पहिलो	दोस्रो			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
खोप पाएका बच्चाहरुको संख्या	103	139	139	138	145	149	148	148	139	144	149	138	143	149	150	198	182	198	189
खोप (डोज)	यस महिनामा प्राप्त भएको	1020	294	850			595		575			840			1030		400	375	
	खोप दिन खोलेको	1000	289	850			580		567			840			1000		395	365	
	अन्य कारणले बिगेको	20	2				10		4						20		5	5	
	फिर्ता		3				5		4						10			5	

८. परिवार नियोजन कार्यक्रम						
अस्थायी साधन	नयाँ प्रयोगकर्ता		हाल आपनाई रहेका	सेवामा नियमित नभएका	साधन वितरण	
	< २० वर्ष	≥ २० वर्ष			इकाई	परिमाण
1	2	3	4	5	6	
कण्डम					गोटा	16314
आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की	11	33			डोज	48
पिल्स	3	67	217	81	साइकल	1037
डिपो	12	124	511	167	डोज	893
सायना प्रेस					डोज	
आई. यु. सी. डी.			73	42	सेट	
इम्प्लान्ट	1	33	1160	35	सेट	38
बन्ध्याकरण	नयाँ प्रयोगकर्ता				हाल आपनाईरहेका	
	स्वास्थ्य संस्था		शिविर			
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी					6	122
गैर सरकारी						

प्रसूतिको किसिम	Foetal Presentation		
	Cephalic	Shoulder	Breech
1	2	3	4
सामान्य (Spontaneous)	82	1	1
भ्याकुम/फोरसेप			
शल्यक्रिया (C/S)			

प्रसूतिको परिणाम	एकल बच्चा	बहु बच्चा	
		जुम्ल्याहा	≥ तिम्ल्याहा
1	2	3	4
आमाहरुको संख्या	83	1	
जम्मा जीवित जन्म	महिला	26	
	पुरुष	57	
अवधि नपुगेको जन्म			

ड. नगर अस्पताल दुर्घिमबाट प्रवाह भएको सेवाको विवरण:

➤ जनरल सेवा तर्फ — २७४३ जना

➤ फर्मेसी सेवा मात्र — ४०० जना

जम्मा सेवाग्राही — ३१४३ जना

➤ जम्मा राजस्व रकम — रु १४,१४,१६५.४३

बिमा सेवा लिने (श्रावण देखि पुष मसान्तसम्म) — २७० जना

➤ राजस्व संकलन फार्मेसी: रु १,१०,०७९

➤ काउन्टर: रु २,३५,१७५.४३

जम्मा राजस्व: रु ३,४५,२५४.४३ (बिमाबाट प्राप्त गर्न बाँकी)

एम्बुलेन्स सेवा तर्फ:

➤ जम्मा सेवा दिइएको: ६२ जना

➤ राजस्व उठेको निःशुल्क समेत: रु ७,१३,८००

➤ १३ जनालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा (रु १,३५,०००) प्रदान गरिएको छ ।

➤ एम्बुलेन्स मर्मत खर्च: रु १,९९,०५३.२

➤ एम्बुलेन्स इन्धन खर्च: रु ४,१६,९७१.३

च. पञ्जिकरण शाखा तर्फः सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण

वडा नं.	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क बर्ग		ख बर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
१	१९४	२२८८०००	७	५५८६०	१५	११९७००	२७	२१०१४०	१९	२२७४३०	३३	२१०६७२	१०	१३४४२	३०५	३१२५२४४
२	१६३	१९२८०००	४	३१९२०	१५	११७१३२	२३	१७८२२०	८	९५७६०	३१	१९७९०४	१०	१५९६०	२५४	२५६४८९६
३	१४६	१७३९८६७	३	२३९४०	२३	१८३५४०	३४	२७१३२०	१०	११९७००	१३	८२९९२	१२	१७९४१	२४१	२४३९३००
४	१२९	१५४००००	७	५५८६०	१०	७९८००	१३	१०३७४०	३	३५९१०	७	४४६८८	२९	४४८९६	१९८	१९०४८९४
५	२६१	३१२००००	२०	१५९६००	२८	२२३४४०	५०	३९३६८०	५	५९८५०	२१	११९१६८	२३	३६७०८	४०८	४११२४४६
६	२०७	२४७४६६०	१६	११७०४०	९	७१८२०	२८	२२०७८०	४	४७८८०	१७	१०५३३६	३५	५४६७७	३१६	३०९२१९३
७	२३८	२८३९६८८	२६	२०७४८०	२१	१६७५८०	४७	३७५०६०	४	४७८८०	२२	१३१९३६	४९	७७६३५	४०७	३८४७२५९
८	१५१	१७९६०००	२३	१८३५४०	१७	१३५६६०	३५	२७९३००	९	९६८२४	१३	८२९९२	३३	५०६६४	२८१	२६२४९८०
९	११३	१३४२५३३	३	२३९४०	१३	१०३७४०	१५	११९७००	६	७१८२०	८	५१०७२	११	१६४९२	१६९	१७२९२९७
१०	२३८	२८४७९८०	२२	१७०२४०	२०	१५९६००	४०	३०५९००	१२	१४३६४०	२२	१४०४४८	२६	४०६५३	३८०	३८०८४६१
११	१९७	२३३६०००	२४	१८९१३५	१८	१४३६४०	२८	२२३४४०	८	९५७६०	१०	६३८४०	३३	५२०९९	३१८	३१०३९१४
जम्मा	२०३७	२४२५२७२८	१५५	१२१८५५५	१८९	१५०५६५२	३४०	२६८१२८०	८८	१०४२४५४	१९७	१२३१०४८	२७१	४२११६७	३२७७	३२३५२८८४

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	
१	३०	३६		६६	९	११		२०	१	१४	१	१	३	९		१०५
२	२८	२६		५४	१५	५		२०		१४			८	२३		९६
३	१०	२६		३६	११	८		१९		१८			३	१३		७६
४	१५	९		२४	५	५		१०	२	३	१	१	५	११		४५
५	२६	४४		७०	११	११		२२	१	२६			४	१०		१२३
६	२६	१४		४०	९	३		१२	१	९	२	६	७	१६		७१
७	२९	२१		५०	१३	६		१९	१	१५	२	५	५	१०		९२
८	२१	१४		३५	१	२		३	४	२१			९	१९		७२
९	२०	१६		३६	६	४		१०	३	१३			१४	३२		७६
१०	२५	३०		५५	१३	६		१९	३	२६	१	१	१२	२७		११६
११	३२	२१		५३	२	६		८		१९	१	१	२०	६०		१०१
जम्मा	२६२	२५७	०	५१९	९५	६७	०	१६२	१६	१७८	८	१५	९०	२३०	०	९७३

छ. राजस्व प्रतिवेदन २०८१-०८२

क्र.स.	संकलन केन्द्र	गतको बाँकी दाखिला	साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	जम्मा	कैफियत
१	वडा नं. १	48803.8		54898.2				54253	17021.6		174976.6	
२	वडा नं. २	5623.29	30305		11064	3200	6178	6808	18285		81463.29	
३	वडा नं. ३	24030		21133		37990	0		12670		95823	
४	वडा नं. ४	17110		11982			26680	12998	6662		75432	
५	वडा नं. ५	33412	40088						201725.9		275225.9	
६	वडा नं. ६								79414		79414	
७	वडा नं. ७	55345		119956	27998		54680	40573.12	28100		326652.1	
८	वडा नं. ८	0		23440			46186		39908.75		109534.8	
९	वडा नं. ९	0	30151	16296	12089	27101		41441	12002		139080	
१०	वडा नं. १०	67994		37842		32730	18493	0	36598		193657	
११	वडा नं. ११			45000			43637.5		32304		120941.5	
१२	नगर अस्पताल	12690	29700	15360	21800	43310	36310	35380	9090		203640	
१३	नगर अस्पताल फार्मेसी							418360			418360	
१५	मन्दिर फोहोर व्यवस्थापन		37595			223030	108115	86855	213850	116830	786275	
१६	होटल पसल फोहोर व्यवस्थापन						67850		21000		88850	
१७	च्यास्मिटार स्वास्थ्य चौकी	2840									2840	
१८	बालुवा वडा नं. ४								80000		80000	

१९	बालुवा वडा नं. ६										०	
२०	बालुवा वडा नं. ८										०	
२१	बालुवा वडा नं. ९										०	
२२	बालुवा वडा नं. ११										०	
२३	पशु तथा कृषि निकासी वडा नं. ११								५०७००		५०७००	
२४	नगरपालिकाको कार्यालय	२५२६१६	८८५७२	४९८५५	९२४००	५६६७४	४७४८००	१०२८०	१८३७९६.२	१२३९६०	१३३२९९७.२	
२५	नगरपालिकाको बैंक खातामा सिधै जम्मा भएको							२४१८१.१६			२४१८१.१६	
जम्मा		५२०५०८.१	२५६४११	३९५७६२.२	१६५३५१	४२४०३५	८८२९२९.५	७३११२९.३	१०४३१२७	२४०७९०	४६६००४३	

- जम्मा संकलित राजस्व रु. ४६ लाख ६० हजार ४३ रुपैयाँ मात्र ।

ज. भौतिक पूर्वाधार तर्फः

S.No.	Name of Project	Contract ID No.	Estimated Amount w/o vat & ps	Name of Construction Company	Agreement Amount/LOI Issue Amount	Date of Completion
1	Construction of Ward Office Building, Ward 11, Rajapan	HTM/Works/NCB-01/2081/82	14077942.55	Sindhu Kavre Construction And Suppliers	8330323	2082/02/30
2	Procurement and Supply of Gabion Box	HTM/Goods/SQ-02/2081/82	1323546.4	L.B.M ultipurpose company pvt .ltd	1249215.00	8/28/2081
3	Completion of Bulapanthe School Building, Dhitung	HTM/Works/NCB-03/2081/082	4176729.2	Horosung Construction pvt.ltd.	2578627.5	2/13/2082
4	Construction of Three Roomed Four School Building, Ward No. 3,10,11	HTM/Works/NCB-04/2081/82	14780897.43	Horosung Construction pvt.ltd.	9133624	2/13/2082
5	Procurement & Delivery of ICT Devices	HTM/Goods/NCB-5/2081/82	1,658,655.00	Paragon IT solution Pvt.Ltd	1,647,500.00	
6	Upgrading Works of Road (Purbadhar Nirman)	HTM/Works/NCB-06/2081/82	9,976,060.93	kaushitar nirman sewa	5,491,221.00	
7	Construction works of RCC School Building	HTM/Works/NCB-07/2081/82	5,076,728.94	Sudevi Construction And Suppliers Pvt. Ltd	3,469,549.66	
8	Construction and Completion works of Different RCC School Building	HTM/Works/NCB-08/2081/82	12,477,889.19	Nefa consultant pvt.Ltd	7,803,888.30	
9	Construction of Ward Office Building, Ward no-09, Salle	HTM/Works/NCB-09/2081/82	13,982,942.40	RshreeGroup ConstructionAnd Interior	8927977.86	
10	Simalchour Bhumju Baghakhor Ratomate Dikuwa Sunkohi Sadak	HTM/Works/NCB-10/2081/82	4925114.67			
11	Upgrading Works of Lakuri Bhanjyang To Chumakhu Bhanjyang Sadak	HTM/Works/NCB-11/2081/82	3391157.6			

झ. आर्थिक प्रशासन शाखा तर्फ

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

रु. हजारमा

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८१/११/२६					
क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	३,८०,०७,०००.००	५०,१८,१९७.००	१३.२	३,२९,८८,८०३.००
१	कृषि	१,१२,८५,०००.००	२४,८२,०५७.००	२१.९९	८८,०२,९४३.००
२	उद्योग	४६,५०,०००.००	१२,४३,५३६.००	२६.७४	३४,०६,४६४.००
३	पर्यटन	१,४२,००,०००.००	८,९३,८८१.००	६.२९	१,३३,०६,११९.००
४	जलश्रोत तथा सिंचाई	२८,००,०००.००	२,३८,७२३.००	८.५२	२५,६१,२७७.००
५	बन	३,५०,०००.००	१,५०,०००.००	४२.८६	२,००,०००.००
६	पशुपन्छी विकास	४७,२२,०००.००	१०,०००.००	०.२१	४७,१२,०००.००
२	सामाजिक विकास	४१,८८,९२,५००.००	१७,३९,७८,९३५.२०	४१.५३	२४,४९,१३,५६४.८०
१	शिक्षा	३०,०२,४१,०००.००	१३,५३,१३,२६७.४०	४५.०७	१६,४९,२७,७३२.६०
२	स्वास्थ्य	६,९९,०३,५००.००	३,३१,८९,३९६.८०	४७.४८	३,६७,१४,१०३.२०
३	खानेपानी तथा सरसफाई	१,५९,१०,०००.००	११,३५,७७७.००	७.१४	१,४७,७४,२२३.००
४	भाषा तथा संस्कृति	५९,५६,०००.००	४,२५,६९४.००	७.१५	५५,३०,३०६.००
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	१,०६,५२,०००.००	१४,४२,०००.००	१३.५४	९२,१०,०००.००
६	युवा तथा खेलकुद	१,५८,३०,०००.००	२४,७२,८००.००	१५.६२	१,३३,५७,२००.००
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	४,००,०००.००	०.००	०	४,००,०००.००
३	पूर्वाधार विकास	१२,०८,९९,४११.००	३,०२,५८,७३१.००	२५.०३	९,०६,४०,६८०.००
१	यातयात पूर्वाधार	६,२४,५०,०८६.००	७९,८४,८९७.००	१२.७९	५,४४,६५,१८९.००
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	४,९५,९९,३२५.००	२,१६,२८,२८८.००	४३.६१	२,७९,७१,०३७.००
३	उर्जा	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००
४	सम्पदा पूर्वाधार	८६,००,०००.००	४,४६,०००.००	५.१९	८१,५४,०००.००
५	पुनर्निर्माण	२,००,०००.००	१,९९,५४६.००	९९.७७	४५४.००

४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,६६,६२,३००.००	५३,५५,५२५.००	३२.१४	१,१३,०६,७७५.००
१	विपद व्यवस्थापन	६८,७५,०००.००	१८,५६,०३७.००	२७	५०,१८,९६३.००
२	शासन प्रणाली	६१,८७,३००.००	३,९६,६००.००	६.४१	५७,९०,७००.००
३	प्रशासकीय सुशासन	३६,००,०००.००	३१,०२,८८८.००	८६.१९	४,९७,११२.००
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१३,७६,८३,४६६.००	६,२१,२८,३४८.०४	४५.१२	७,५५,५५,११७.९६
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१३,७६,८३,४६६.००	६,२१,२८,३४८.०४	४५.१२	७,५५,५५,११७.९६
कुल जम्मा		७३,२१,४४,६७७.००	२७,६७,३९,७३६.२४	३७.७९	४५,५४,०४,९४०.७६

खर्च विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८१/११/२६												
क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक		बजेट			खर्च			खर्च (%)	मौज्दात		
	संकेत	नाम	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	८०१०८४ ०२१०१	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका	१३,४६,६९,७६६.००	१२,०२,६७,४११.००	२५,४९,३७,१७७.००	५,७०,८६,२५९.०४	३,२२,३१,५५९.००	८,९३,१७,८१८.०४	३५.०४	७,७५,८३,५०६.९६	८,८०,३५,८५२.००	१६,५६,१९,३५८.९६
२	८०१०८४ ०२२०१	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.१, बाहुनीडांडा	६,५०,०००.००	६२,००,०००.००	६८,५०,०००.००	२,०८,८७५.००	१७,९७,६११.००	२०,०६,४८६.००	२९.२९	४,४१,१२५.००	४४,०२,३८९.००	४८,४३,५१४.००
३	८०१०८४ ०२२०२	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.२, डिकुवा	१०,००,०००.००	३१,५०,०००.००	४१,५०,०००.००	२,००,०००.००	११,१७,५७७.००	१३,१७,५७७.००	३१.७५	८,००,०००.००	२०,३२,४२३.००	२८,३२,४२३.००
४	८०१०८४ ०२२०३	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.३, च्यास्मीटार	१०,५०,०००.००	३१,००,०००.००	४१,५०,०००.००	४,५०,५६५.००	११,८२,०३७.००	१६,३२,६०२.००	३९.३४	५,९९,४३५.००	१९,१७,९६३.००	२५,१७,३९७.००
५	८०१०८४ ०२२०४	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.४, बडहरे	८,५०,०००.००	३४,००,०००.००	४२,५०,०००.००	६,४८,१५०.००	५,६२,४७९.००	१२,१०,६२९.००	२८.४९	२,०१,८५०.००	२८,३७,५२१.००	३०,३९,३७९.००
६	८०१०८४ ०२२०५	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.५, दुर्छिम	१२,५०,०००.००	३४,५०,०००.००	४७,००,०००.००	४,७८,९९८.००	१३,२४,७६०.००	१८,०३,७५८.००	३८.३८	७,७१,००२.००	२१,२५,२४९.००	२८,९६,२४९.००

७	८०१०८४ ०२२०६	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.६,मंगलटार	१४,६०,०० ०.००	२६,४०,०० ०.००	४१,००,०० ०.००	३,६१,४३० .००	४,८७,३६ ६.००	८,४८,७९६ .००	२०.७	१०,९८,५७ ०.००	२१,५२,६३ ४.००	३२,५१,२० ४.००
८	८०१०८४ ०२२०७	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.७,महादेवस्थान	११,५०,०० ०.००	३०,००,०० ०.००	४१,५०,०० ०.००	८,३९,०९७ .००	१८,८५,७ ३५.००	२७,२४,८३ २.००	६५.६ ६	३,१०,९०३ .००	११,१४,२६ ५.००	१४,२५,१६ ८.००
९	८०१०८४ ०२२०८	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.८, धितुंग	१५,३०,०० ०.००	२७,७०,०० ०.००	४३,००,०० ०.००	५,७५,४५० .००	७,२२,५९ २.००	१२,९८,०४ २.००	३०.१ ९	९,५४,५५० .००	२०,४७,४० ८.००	३०,०१,९५ ८.००
१०	८०१०८४ ०२२०९	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.९, सल्ले	११,७०,०० ०.००	२९,८०,०० ०.००	४१,५०,०० ०.००	२,८४,०४० .००	७२,०००. ००	३,५६,०४० .००	८.५८	८,८५,९६० .००	२९,०८,०० ०.००	३७,९३,९६ ०.००
११	८०१०८४ ०२२१०	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.१०, अर्खौले	१८,५०,०० ०.००	२५,५०,०० ०.००	४४,००,०० ०.००	५,३३,८२० .००	०.००	५,३३,८२० .००	१२.१ ३	१३,१६,१८ ०.००	२५,५०,०० ०.००	३८,६६,१८ ०.००
१२	८०१०८४ ०२२११	हलेसीतुवाचुड नगरपालिका वडा नं.११, राजापानी	१३,००,०० ०.००	३१,००,०० ०.००	४४,००,०० ०.००	२,००,००० .००	५,८३,४५ ५.००	७,८३,४५५ .००	१७.८	११,००,०० ०.००	२५,१६,५४ ५.००	३६,१६,५४ ५.००
१३	८०१०८४ ०२५११	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	३२,५५,५५ ,५००.००	१,६८,००, ०००.००	३४,२३,५५ ,५००.००	१६,५३,४७ ,९४६.२०	०.००	१६,५३,४७ ,९४६.२०	४८.३	१६,०२,०७ ,५५३.८०	१,६८,००, ०००.००	१७,७०,०७ ,५५३.८०
१४	८०१०८४ ०२५१२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	०.००	२,६०,००, ०००.००	२,६०,००, ०००.००	०.००	१०,६७,३ ३५.००	१०,६७,३३ ५.००	४.११	०.००	२,४९,३२, ६६५.००	२,४९,३२, ६६५.००
१५	८०१०८४ ०२५२१	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	९१,५२,०० ०.००	३,७१,००, ०००.००	४,६२,५२, ०००.००	०.००	४८,४३,० ००.००	४८,४३,०० ०.००	१०.४ ७	९१,५२,०० ०.००	३,२२,५७, ०००.००	४,१४,०९, ०००.००
१६	८०१०८४ ०२५२३	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)	०.००	१,३०,००, ०००.००	१,३०,००, ०००.००	०.००	१६,४७,६ ००.००	१६,४७,६० ०.००	१२.६ ७	०.००	१,१३,५२, ४००.००	१,१३,५२, ४००.००
जम्मा			४८,२६,३७ ,२६६.००	२४,९५,०७ ,४११.००	७३,२१,४४ ,६७७.००	२२,७२,१४ ,६३०.२४	४,९५,२५, १०६.००	२७,६७,३९ ,७३६.२४	३७.७ ९	२५,५४,२२ ,६३५.७६	१९,९९,८२ ,३०५.००	४५,५४,०४ ,९४०.७६

ज. योजना शाखा तर्फ

आ.व.081/82 को योजनाहरुको प्रगति विवरण

क्र.स.	वडा नं.	जम्मा योजना	सम्झौता भएको
1	1	17	9
2	2	१८	१२
3	3	16	11
4	4	17	7
5	5	23	11
6	6	22	11
7	7	13	6
8	8	16	9
9	9	18	12
10	10	25	15
11	11	18	18
नगरस्तरीय		114	59
जम्मा		317	180